

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 27 de marzo al 2 de abril de 2017

1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO PIF DEL MUELLE CASTILLA PARA NUEVO CENTRO DE ACREDITACIONES

Repasos en fachada.
Repasos de urbanización.

2. VIAL EN BORDE EXPLANADA DEL MUELLE ANDALUCÍA

Legalización del nuevo alumbrado.
Finalización de obra.

3. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Esta semana se han colocado dos pórticos metálicos entre las catenarias para alojar el cableado ferroviario. Se está realizando el pilotaje con un diámetro de 200mm y una profundidad de 14m en la zona de cimentación pilares 3.1 al Paseo Marítimo. También se ha encofrado del canto muro rampa 1 (calle Wililam J. Bryant). Se ha realizado una actuación topográfica del estado actual de la obra. Y se han pintado de new jersey el Paseo Marítimo.

Se han realizado trabajos de retirada y explanación de tierras por medios mecánicos en terreno no clasificado cimentación rampa 3. Sin afectar el cableado de telecomunicaciones ni los límites ferroviarios de ADIF. Se han realizado trabajos de montaje del armado inferior de la losa superior rampa 1.

4. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA

Movimientos de tierras.
Relleno trasdós marcos prefabricados.
Suministro y colocación escollera fondo riera.

5. ACCESOS NUEVAS EXPLANADAS MUELLE DE LA QUÍMICA

Señalización horizontal.
Remates y limpieza de obra.

6. RED CONTRAINCENDIOS ALINEACIÓN A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Remates y limpieza de obra.

7. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA

Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

8. CONEXIONADO PLAYA DE VÍAS MUELLE ANDALUCÍA

Se ejecutarán trabajos finales y remates de obra. Estos trabajos se realizan coordinados con los concesionarios de la zona y los responsables de circulación ferroviaria del Puerto.

9. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2

Colocación de canales.

Sustitución de cableado de instalación eléctrica, entubado y protección de cables.

Colocación de sanitarios.

Cerramientos superiores almacén y despacho.

10. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT

Revestimientos planta baja, trasdosados de pladur y remate de falsos techos.

Trasdós de pladur en planta baja y primera.

Montaje carpinterías en baños.

Montaje de desviación de instalaciones en PB.

11. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA

Excavación de caja.

Refino y compactación de fondo de caja.

Demolición bloques de hormigón.

Extendido y terraplenado de tierras.

12. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO

Demolición de pavimento de hormigón.

13. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7

Demolición pavimento mezcla bituminosa

Demolición pavimento de hormigón.

Excavación de caja.

Transporte de sobrantes

Trabajos topográficos

14. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52

Preparación documentación administrativa.

Preparación Plan de Seguridad y Salud.

Preparación Plan de Residuos.

Trabajos topográficos previos.

Inicio de obra.

Extendido de terraplén seleccionado.

24 de marzo de 2017