

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 3 al 9 de abril de 2017

- 1. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO PIF DEL MUELLE CASTILLA PARA NUEVO CENTRO DE ACREDITACIONES**
Obra finalizada.

- 2. VIAL EN BORDE EXPLANADA DEL MUELLE ANDALUCÍA**
Obra finalizada.

- 3. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Ejecución de pilotaje para pilares Rampa 3, para cimentación en el Paseo Marítimo.
Ejecución contrafuerte micropilot Rampa 3 en el Paseo Marítimo.
Montaje del armado losa y encofrado Rampa 3.
Montaje armado encepado para cimentación zona Rampa 3.
Inicio del montaje del encofrado muros losa Rampa3.

- 4. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA**
Suministro, extendido y compactación material seleccionado para firme de pavimento
Suministro, extendido y compactación zahorra artificial de firme de pavimento
Suministro y colocación escollera fondo riera.

- 5. ACCESOS NUEVAS EXPLANADAS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Señalización horizontal.
Remates y limpieza de obra.
Finalización de obra.

- 6. RED CONTRAINCENDIOS ALINEACIÓN A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA**
Remates y limpieza de obra.
Finalización de obra.

- 7. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

- 8. CONEXIONADO PLAYA DE VÍAS MUELLE ANDALUCÍA**
Se ejecutarán trabajos finales y remates de obra. Estos trabajos se realizan coordinados con los concesionarios de la zona y los responsables de circulación ferroviaria del Puerto.
- 9. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2**
Sustitución de cableado de instalación eléctrica, entubado y protección de cables.
Colocación de sanitarios.
Cerramientos superiores almacén y despacho.
Revestimiento de pladur en zona despacho.
Alicatados y pavimentación de baños y cuartos húmedos.
- 10. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT**
Montaje de desviación de instalaciones en PB.
Llegada y replanteo de elementos de cabina de ascensor.
- 11. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Extendido y terraplenado de tierras.
Extendido y compactado de zahorra artificial.
Construcción de prisma de alumbrado.
Construcción de arquetas registro alumbrado.
Construcción acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.
- 12. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Transporte a vertedero de hormigón demolido.
Excavación explanada
Inicio extensión suelo seleccionado y compactado del mismo
- 13. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Demolición pavimento mezcla bituminosa
Demolición pavimento de hormigón.
Excavación de caja.
Transporte de sobrantes
Refuerzo arquetas existentes.
Trabajos topográficos
- 14. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52**
Trabajos topográficos previos.
Extendido de terraplén seleccionado.
Excavación entregas laterales futuro pavimento.

Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.

**15. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK
DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**

Implantación en obra.

Replanteo del trazado del colector.

6 de abril de 2017