

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 3 al 9 d'abril de 2017

1. ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ANTIC PIF DEL MOLL CASTILLA PER AL NOU CENTRE D'ACREDITACIONS

Obra finalitzada.

2. VIAL VORA ESPLANADA DEL MOLL ANDALUSIA

Obra finalitzada.

3. PASSARELLA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Execució pilotatge per pilars Rampa 3, per fonamentació al Passeig Marítim.

Execució estrep micropilot Rampa 3 al Passeig Marítim.

Muntatge de l'armat llosa i encofrat Rampa 3.

Muntatge armat encepant per fonaments zona Rampa 3,

Inici muntatge d'encofrat murs llosa Rampa 3

4. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Subministre, estès i compactació material seleccionat per a ferm de paviment.

Subministre, estès i compactació de tot ú per a ferm de paviment.

Subministre i col·locació escullera fons riera.

5. ACCESSOS NOVES ESPLANADES MOLL DE LA QUÍMICA

Senyalització horitzontal.

Rematades i neteja d'obra.

Finalització d'obra.

6. XARXA CONTRAINCENDIS ALINEACIÓ A I B MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades i neteja d'obra.

Finalització d'obra.

7. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

8. CONNEXIONAT PLATJA DE VIES MOLL ANDALUSIA

S'executaran treballs finals i rematades d'obra.

Aquests treballs es realitzen coordinats amb els concessionaris de la zona i els responsables de circulació ferroviària del Port.

- 9. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* N° 2**
Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, entubat i protecció de cables.
Col·locació de sanitaris.
Tancaments superiors magatzem i despatxo.
Revestiment de pladur en zona despatx.
Enrajolat i pavimentació de banys i habitacions humides.
- 10. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT**
Muntatge de desviació d'instal·lacions en PB.
Arribada i replanteig d'elements de cabina d'ascensor.
- 11. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA**
Estès i terraplenat de terres.
Estès i compactat de tot ú.
Construcció de prisma d'enllumenat.
Construcció d'arquetes registre enllumenat.
Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.
- 12. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**
Transport a abocador de formigó demolit.
Excavació esplanada.
Inici extensió terra seleccionat i compactat del mateix.
- 13. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**
Demolició paviment barreja bituminosa.
Demolició paviment de formigó.
Excavació de caixa.
Transport de sobrants.
Reforç arquetes existents.
Treballs topogràfics.
- 14. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52**
Treballs topogràfics previs.
Estès de terraplè seleccionat.
Excavació entregues laterals futur paviment.
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.
- 15. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA**
Implantació de l'obra.
Replanteig del traçat del col·lector.

6 d'abril de 2017