

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 17 al 23 de abril de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Ejecución de pilotaje para pilares Rampa 3, para cimentación en el Paseo Marítimo.
Ejecución contrafuerte micropilot Rampa 3 en el Paseo Marítimo.
Montaje del armado losa y encofrado Rampa 3.
Montaje armado encepado para cimentación zona Rampa 3.
Inicio del montaje del encofrado muros losa Rampa3.

- 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA**
Suministro y colocación bordillos de hormigón.
Sellado juntas obra de fábrica.
Preparación superficie para extendido de mezcla bituminosa en caliente.

- 3. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

- 4. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2**
Sustitución de cableado de instalación eléctrica, entubado y protección de cables.
Colocación de sanitarios.
Pintura ignífuga sobre perfiles metálicos de fachada.
Instalaciones de fontanería y conexión a saneamiento en baños.
Alicatados y pavimentación de baños y cuartos húmedos.

- 5. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT**
Montaje de puertas en plantas y cerramiento del hueco de ascensor
Montaje de carriles, soportes y guías.

- 6. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Extendido y compactado de zahorra artificial.
Construcción de prisma de alumbrado.
Construcción de arquetas registro alumbrado.
Construcción acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

7. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO

Finalización de pavimentación con HF-4 la zona entre galería de transporte de grano y intradós de cajón del muelle.

Pavimentación con HF-4 de la explanada entre la nave de grano y la galería.

8. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7

Saneamiento de blandones.

Transporte de tierras sobrantes.

Refuerzo arquetas existentes.

Suministro y extendido de zahorra artificial.

Trabajos topográficos.

9. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52

Trabajos topográficos.

Extendido de terraplén seleccionado.

Excavación entregas laterales futuro pavimento.

Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.

Construcción de red de alumbrado.

Construcción de red de agua potable.

Construcción de red contra incendios.

10. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA

Demolición del pavimento.

Excavación de zanja.

Compactación de fondo de zanja.

Colocación de colector.

Hormigonado del colector.

Relleno de la zanja.

13 de abril de 2017