

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 17 al 23 d'abril de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Execució pilotatge per pilars Rampa 3, per fonamentació al Passeig Marítim.
Execució estrep micropilot Rampa 3 al Passeig Marítim.
Muntatge de l'armat llosa i encofrat Rampa 3.
Muntatge armat encepant per fonaments zona Rampa 3,
Inici muntatge d'encofrat murs llosa Rampa 3

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Subministre i col·locació de vorada de formigó.
Segellat juntes obra de fàbrica.
Preparació superfície per estès de barreja bituminosa en calent.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2

Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, encanonat i protecció de cables.
Col·locació de sanitaris.
Pintura ignífuga sobre perfils metàl·lics de façana.
Instal·lacions de lampisteria i connexió a sanejament en banys.
Enrajolat i pavimentació de banys i habitacions humides.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.
Muntatge de carrils, suports i guies.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Estès i compactat de tot ú.
Construcció de prisma d'enllumenat.
Construcció d'arquetes registre enllumenat.
Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Finalització de pavimentació amb HF-4 la zona entre galeria de transport de gra i intradós de calaix de moll.

Pavimentació amb HF-4 de l'esplanada entre la nau de gra i la galeria.

8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Sanejament de flonjalls.

Transport de terres sobrants.

Reforç arquetes existents.

Subministre estès de tot ú.

Treballs topogràfics.

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52

Treballs topogràfics.

Estès de terraplè seleccionat.

Excavació entregues laterals futur paviment.

Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.

Construcció de xarxa d'enllumenat.

Construcció de xarxa d'aigua potable.

Construcció de xarxa contraincendis.

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Demolició de paviment.

Excavació de rasa.

Compactació de fons de rasa.

Col·locació de col·lector.

Formigonat de col·lector.

Reompliment de rasa.

13 d'abril de 2017