

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 24 al 30 de abril de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Se ha realizado el encofrado del muro fase B, zona Rampa 3 y se han hormigonado y vibrado la fase B muros Rampa 3.

Se han seguido ejecutando los pilotajes y las cimentaciones de la Rampa 3.

Se está fabricando la estructura metálica de la pasarela y de las rampas de acceso al taller.

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA

Suministro y colocación bordillos de hormigón.

Sellado juntas obra de fábrica.

Extendido de mezcla bituminosa en caliente.

3. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA

Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

4. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2

Sustitución de cableado de instalación eléctrica, entubado y protección de cables.

Colocación de sanitarios.

Pintura esmalte sobre perfiles metálicos de fachada.

Colocación falsos techos en baños y zona despacho.

Colocación de carpinterías metálicas, puertas de evacuación.

Tratamiento reparación pintura sobre pavimento principal de nave.

5. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT

Montaje de puertas en plantas y cerramiento del hueco de ascensor

Montaje de carriles, soportes y guías.

Colocación de revestimientos de madera "hall" de entrada planta baja.

Colocación de carpinterías.

6. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA

Extendido y compactado de zahorra artificial.

Construcción de prisma de alumbrado.

Construcción de arquetas registro alumbrado.

Construcción acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

Extendido de pavimento aglomerado asfáltico.

- 7. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Pavimentación con HF-4 de la explanada entre la nave de grano y la galería.
Formación de juntas.
Recrecimiento de arquetas de servicios.
- 8. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Refuerzo arquetas existentes.
Anulación de arquetas existentes.
Suministro y extendido de zahorra artificial.
- 9. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52**
Trabajos topográficos.
Extendido de terraplén seleccionado.
Excavación entregas laterales futuro pavimento.
Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.
Construcción de red de alumbrado.
Construcción de red de agua potable.
Construcción de red contraincendios.
- 10. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Demolición del pavimento.
Excavación de zanja.
Compactación de fondo de zanja.
Colocación de colector.
Hormigonado del colector.
Relleno de la zanja.
- 11. AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE PASAJEROS EN DIQUE LEVANTE PARA OFICINA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A LA TRIPULACIÓN**
Implantación y replanteo de los trabajos.
Nivelación de pavimentos interiores nicho ampliación.
Colocación de dinteles estructurales para soportación de cerramientos.
Trasdosados de tabiquería de cartón-yeso.

21 de abril de 2017