

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 24 al 30 d'abril de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

S'ha realitzat l'encofrat del mur fase B, zona Rampa 3 i s'han formigonat i vibrat fase B murs Rampa 3.

S'han seguit executant els pilotatges i les cimentacions de la rampa 3.

Ja s'està fabricant l'estructura metàl·lica de la passera i de las rampes d'accés a taller.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Subministre i col·locació de vorada de formigó.

Segellat juntes obra de fàbrica.

Estès de barreja bituminosa en calent.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2

Substitució de cablejat d'instal·lació elèctrica, encanonat i protecció de cables.

Col·locació de sanitaris.

Pintura esmalt sobre perfils metàl·lics de façana.

Col·locació falsos sostres en banys i zona despatx.

Col·locació de fusteria metàl·lica, portes d'evacuació.

Tractament reparació pintura sobre paviment principal de la nau.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.

Muntatge de carrils, suports i guies.

Col·locació de revestiments de fusta al "hall" d'entrada planta baixa.

Col·locació de fusteries.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Estès i compactat de tot ú.

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Construcció vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades en àmbit d'obra.

Estès de paviment aglomerat asfàltic.

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Pavimentació amb HF-4 de l'esplanada entre la nau de gra i la galeria.
Formació de juntes.
Recreixement d'arquetes de serveis.

8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Reforç arquetes existents.
Anul·lació d'arquetes existents.
Subministre estès de tot ú.

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52

Treballs topogràfics.
Estès de terraplè seleccionat.
Excavació entregues laterals futur paviment.
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.
Construcció de xarxa d'enllumenat.
Construcció de xarxa d'aigua potable.
Construcció de xarxa contraincendis.

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Demolició de paviment.
Excavació de rasa.
Compactació de fons de rasa.
Col·locació de col·lector.
Formigonat de col·lector.
Reompliment de rasa.

11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ

Implantació i replanteig dels treballs.
Anivellació de paviments interiors nínxol ampliació.
Col·locació de llindes estructurals per a suportació de tancaments.
Extradossats d'envans de cartrò-guix.

21 d'abril de 2017