

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 8 al 14 maig de 2017

- 1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**  
Continuació d'encofrat, remat de la llosa i els cantells rampa 3 al Passeig Marítim.  
Realització dels pilots 8-9-10/22, a zona fonamentació ascensors.  
S'inicien les soldadures dels ancoratges en els micro pilots que falten a les sabates fonamentació pilars i fonamentació ascensor, sent un total de 47.
  
- 2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA**  
Rematades finals d'obra.
  
- 3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA**  
Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.
  
- 4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* N° 2**  
Tractament reparació pintura sobre paviment principal de la nau.  
Pintura portes metàl·liques.  
Neteja i repassos.
  
- 5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT**  
Muntatge de portes en plantes i tancament del forat d'ascensor.  
Muntatge de carrils, suports i guies.  
Rematades de paletaeria en portes de planta.
  
- 6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA**  
Construcció de prisma d'enllumenat.  
Construcció d'arquetes registre enllumenat.  
Remat de vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades a l'àmbit d'obra.
  
- 7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**  
Recreixement d'arquetes de serveis en fase I.  
Pavimentació sobre la galeria en fase I.

**8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**

Reforç arquetes existents.  
Anul·lació d'arquetes existents.  
Pavimentació amb formigó, curat i juntes.

**9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52**

Treballs topogràfics.  
Estès de terraplè seleccionat.  
Excavació entregues laterals futur paviment.  
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.  
Construcció d'arquetes de drenatge aigües pluvials.  
Construcció xarxa d'enllumenat.  
Construcció d'arquetes d'enllumenat.  
Construcció xarxa d'aigua potable.  
Construcció xarxa contraincendis.

**10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA**

Reompliment de rasa.  
Pavimentació de la rasa.  
Execució de pous de registre.

**11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ**

Trasdossats d'envans de cartró-guix.  
Execució de particions i envans.  
Distribució de instal·lacions elèctriques, distribució de cablejat.  
Tancaments de vidre.  
Col·locació de tancaments de seguretat.  
Tancament de nínxol magatzem.

**12. MILLORA DELS FRONTS D'ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER**

Treballs de reforç i rejuntat al llarg dels cantils.  
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries.

**13. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**

Implantació d'elements auxiliars d'obra, casetes i tancat.  
Replanteig i inici d'obra.

5 de maig de 2017