

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 15 al 21 maig de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

S'ha finalitzat l'encofrat de la rampa 3 al Passeig Marítim. En procés, pilot 19-20/22, amb Ø 200 profunditat 17 m.

Execució pilotatge n.26 n.27 amb Ø 200 profunditat 14 m. zona fonamentació pilar 3.6.

Finalització soldadures dels ancoratges en els micropilots que falten a les sabates fonamentació pilars i fonamentació ascensor, sent un total de 47.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Rematades finals d'obra.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Continuen els treballs de millores en les instal·lacions.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* Nº 2

Neteja i repassos.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Rematades de paletteria en portes de planta.

Rematades de pintura.

Neteja i repassades.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Remat de vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades a l'àmbit d'obra.

7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Recreixement de boques de galeria de transport de gra 1.

Pavimentació sobre la galeria en fase I.

8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Reforç arquetes existents.

Anul·lació d'arquetes existents.
Pavimentació amb formigó.

9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52

Treballs topogràfics.
Estès de terraplè seleccionat.
Excavació entregues laterals futur paviment.
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.
Construcció d'arquetes de drenatge aigües pluvials.
Construcció xarxa d'enllumenat.
Construcció d'arquetes d'enllumenat.
Construcció xarxa d'aigua potable.
Construcció xarxa contraincendis.

10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Neteja d'obra.
Retirada de casetes d'obra.
Retirada del tancat.

11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ

Tancaments de vidre.
Col·locació de tancaments de seguretat.
Tancament de nínxol magatzem.

12. MILLORA DELS FRONTS D'ATRAÇ DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER

Treballs de reforç i rejuntat al llarg dels cantils.
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries.

13. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Desmuntatge de fusteries y tancaments.
Desmuntatge i demolició de sanitaris.
Demolició i desmuntatge de falsos sostres.

14. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA

L'inici de les tasques de dragat està previst pel dia 15, s'extraurà el material de la zona de Cap Salou i s'estendrà en la zona de platja entre el restaurant Sol de Mar i els pins de Mariscal, començant des de la zona del restaurant.
Es prohibirà puntualment l'accés als trams de platja on es vagi treballant, i a mesura que es desplaci la zona d'abocament es reobriran trams i se'n tancaran de nous.

12 de maig de 2017