

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 22 al 28 maig de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Desencofrat l'armadura de la Llosa superior fase D, zona Rampa 3. Finalitzat zona fonamentació pilar 3.6., micropilots 29-30, ext. ,profunditat 17 m.,

En procés, micropilot 22/22, amb armadura Ø 80 , Ø200 ext. ,profunditat 17 m., zona fonamentació ascensors.

Finalitzat soldadura, dels ancoratges micropilots , fonamentació pilar 3.1, acabats 25/47.

Finalitzat l'armadura fonamentació pilar 3.5 e iniciant l'armadura fonamentació pilar 3.2.

S'ha formigonat i vibrat fonament pilar 3.3.

Excavació fonamentació pilar 3.6 amb la corresponent enretirada de pedres i terres no seleccionades al abocador autoritzat, zona ascensor.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'OBRA DE FÀBRICA DE ENCREUAMENT DE LA CANALITZACIÓ DE LES RIERES DE LA BAORADA I DE LA BOELLA

Rematades finals d'obra.

3. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

4. ADEQUACIÓ DEL LOCAL I INSTAL·LACIONS EN EL *TINGLADO* N° 2

Neteja i repassos.

5. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI ARXIU HISTÒRIC APT

Posada en funcionament ascensor.

Rematades de pintura.

Neteja i repassades.

6. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

Remat de vorera perimetral protecció edificacions singulars ubicades a l'àmbit d'obra.

- 7. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**
Recreixement de boques de galeria de transport de gra 1.
Pavimentació sobre la galeria en fase I.
- 8. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**
Reforç arquetes existents.
Anul·lació d'arquetes existents.
Formació de paviment de formigó.
- 9. TERRAPLENAT I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS EN MOLL D'ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 38 I 52**
Treballs topogràfics.
Estès de terraplè seleccionat.
Estès de tot ú artificial.
Excavació entregues laterals futur paviment.
Construcció sistemes de drenatge aigües pluvials.
Construcció d'arquetes de drenatge aigües pluvials.
Construcció xarxa d'enllumenat.
Construcció d'arquetes d'enllumenat.
Construcció xarxa d'aigua potable.
Construcció xarxa contraincendis.
- 10. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA**
Preparació de tall de canonada d'aigua.
- 11. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE PASSATGERS EN DIC LLEVANT PER A OFICINA DE SEGURETAT I ATENCIÓ A LA TRIPULACIÓ**
Tancaments de vidre.
Col·locació de tancaments de seguretat.
Col·locació de portes corredisses separació nínxols.
Col·locació de sanitaris en bany nínxols cossos de seguretat.
Pintura interior nínxols.
- 12. MILLORA DELS FRONTS D'ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER**
Treballs de reforç i rejuntat al llarg dels cantils.
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries.
- 13. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**
Desmuntatge de fusteries y tancaments.
Desmuntatge i demolició de sanitaris.
Demolició d'enrajolats i revestiments en zona banys.
Apertura de sabates en noves fonamentacions.
Treballs d'estintolament d'estructura.

14. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA

L'inici de les tasques de dragat està previst pel dia 15, s'extraurà el material de la zona de Cap Salou i s'estendrà en la zona de platja entre el restaurant Sol de Mar i els pins de Mariscal, començant des de la zona del restaurant.

Es prohibirà puntualment l'accés als trams de platja on es vagi treballant, i a mesura que es desplaci la zona d'abocament es reobriran trams i se'n tancaran de nous.

15. MILLORA DEL FERM EN ROTONDA GRUA HISTÒRICA

Senyalització dels desviaments dels vials.

Senyalització d'obra.

Realització de sondejos.

Demolició del pavimentació.

19 de maig de 2017