

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 29 de mayo al 4 de junio de 2017

**1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**

Soldadura de los anclajes de las micropilonas y nervaduras de acero Ø 20, zona ascensores.

Encofrado extremo final (pilar 3) con tablonos de pino i puntales, zona Rampa 3. Realización de las micropilonas 1/1 y 2/2 con tubo de acero N80 (Ø ext. 114 mm.), Ø 200 ext. profundidad 12 m.

Se han aprobado los planos definitivos para iniciar la fabricación de la estructura metálica donde irán los ascensores.

Se han iniciado las conversaciones con ADIF para iniciar los trabajos correspondientes a la construcción de la pila central, de los cuales ya se ha obtenido el preceptivo visto bueno.

**2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA**

Remates finales de obra.

**3. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**

Se procederá a colocar las puertas de acceso a la instalación. Estos trabajos se coordinan con ADIF y concesionarios de la zona.

**4. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2**

Finalización de obra.

**5. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT**

Finalización de obra.

**6. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**

Construcción de prisma de alumbrado.

Construcción de arquetas registro alumbrado.

Remate acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

**7. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**

Demolición del pavimento de hormigón en fase 2.

**8. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**

Refuerzo arquetas existentes.  
Anulación de arquetas existentes.  
Curado de pavimento de hormigón.  
Formación de pavimento de hormigón.

**9. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52**

Comprobaciones topográficas de acabados.  
Repasos finalización de obra.  
Excavación entregas laterales futuro pavimento.

**10. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**

Preparación de corte de tubería de agua.

**11. AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE PASAJEROS EN DIQUE LEVANTE PARA OFICINA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A LA TRIPULACIÓN**

Colocación de cortinas y elementos de protección solar.  
Colocación e instalación de puertas separadoras entre nichos.  
Colocación de vinilos y serigrafías en vidrieras.  
Puesta en servicio de instalaciones.  
Limpieza y repasos finales de obra.

**12. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO**

Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo de los cantiles.  
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

**13. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**

Hormigonado de elementos de cimentación en zona posterior de vías y en zona antiguos vestuarios.  
Apertura de zapatas en nuevas cimentaciones.  
Trabajos de apeo de estructura.  
Demolición y desmontaje de tabiquerías.

**14. REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA**

Finalización de los trabajos.

**15. MEJORA DEL FIRME EN ROTONDA GRÚA HISTÓRICA**

Demolición del pavimento existente.  
Excavación de la caja de pavimento.  
Protección de los servicios existentes.

Tendido y compactado de zahorras.

**16.PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO  
MUELLE ANDALUCÍA**

Replanteo topográfico.

Implantación de casetas y preparación comienzo de obra.

26 de mayo de 2017