

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 5 al 11 de junio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Soldadura de los anclajes de las micropilonas y nervaduras de acero Ø 20, cimientos zona ascensores. Desencofrado cajón de carga, rampa 3.
Encepado de pilotajes zona ascensores. Armadura cimentación pilar 3.1 i armadura pilar 3.1-3.2-3.3
Se han iniciado los trabajos de ensamblaje de la estructura metálica de la rampa 3 en taller, está previsto que durante este mes se traslade el primer tramo a la obra.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Construcción de prisma de alumbrado.
Construcción de arquetas registro alumbrado.
Remate acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

- 4. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Excavación y compactación de caja en fase 2.

- 5. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Refuerzo arquetas existentes.
Anulación de arquetas existentes.
Repasos de juntas de pavimento de hormigón.

- 6. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52**
Repasos finalización de obra.

- 7. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Preparación de corte de tubería de agua.

8. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO

Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo de los cantiles.
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

9. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.

10. MEJORA DEL FIRME EN ROTONDA GRÚA HISTÓRICA

Tendido y compactado de zahorras.
Pintado de la señalización horizontal.
Retirada de la señalización de obra.

11. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Replanteo topográfico.
Ejecución de vigas RTG.

2 de junio de 2017