

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de junio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
En proceso la cimentación de la fosa del ascensor.
Montaje del encofrado, de material fenólico, con imprimación de desencofrante del pilar 3.4.
Hormigonado y vibrado el pilar Ø 65 3.4.
Montaje del encofrado para el pilar 3.5.
Finalizada la armadura de cimentación del pilar 3.6.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Construcción de prisma de alumbrado.
Construcción de arquetas registro alumbrado.

- 4. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Hormigonado en fase 2.

- 5. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Preparación inicio segunda fase de la obra.

- 6. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Preparación de corte de tubería de agua.
Recibida autorización para trabajos en caliente bajo el rack.

- 7. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO**
Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo del cantil del muelle de Lérida, los muelles de Reus sur y el testero se dan por acabados.
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

- 8. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.

Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.

9. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Replanteo topográfico.

Ejecución de vigas RTG.

10. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Inicio e implantación de obra.

Replanteo de los trabajos.

Montaje de andamio homologado y de elementos de protección.

9 de junio de 2017