

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 12 al 18 de juny de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

En procés fonamentació fosa ascensors.

Muntatge d'encofrat, de material fenòlic, amb imprimació de desencofrant, pel pilar P. 3.4. S'ha formigonat i vibrat pilar Ø 65 P.3.4.

Muntatge d'encofrat, pel pilar P. 3.5.

Finalitzada l'armadura fonamentació pilar 3.6.

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

3. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL ANDALUSIA

Construcció de prisma d'enllumenat.

Construcció d'arquetes registre enllumenat.

4. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Formigonat en fase 2.

5. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Preparació inici segona fase de l'obra.

6. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Preparació de tall de canonada d'aigua.

Rebuda l'autorització per a treballs en calent sota el rack.

7. MILLORA DELS FRONTS D'ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER

Treballs de reforç i rejuntat al llarg del cantil del moll de Lleida, els molls de Reus sud i tester es donen per acabats.

Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries.

8. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs d'estintolament d'estructura.

Demolició i desmuntatge d'envans.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

9. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Replanteig topogràfic.

Execució de bigues RTG.

10. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT

Inici e implantació d'obra.

Replanteig dels treballs.

Muntatge de bastida homologada i d'elements de protecció.

9 de juny de 2017