

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 3 al 9 de julio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Se ha montado el tramo de pasarela inicial, estructura metálica rampa 3 hasta el pilar 3.3.
Excavación cimentación pilar P.C.D. con mini retroexcavadora.
Pruebas de calidad mediante cortes sobre la pilastra de hormigón circular con líneas paralelas para darle un acabado decorativo.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Hormigonado en fase 2.

- 4. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Formación de pavimento de hormigón.

- 5. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Demolición de protección de hormigón del tubo.
Excavación de los laterales del tubo.
Preparación de junta para el corte.

- 6. MEJORA DE LOS FRENTEROS DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO**
Obra finalizada.

- 7. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.
Demolición de elementos resistentes apeados.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.
Montaje de andamio auxiliar en fachada.
Desmontaje de cubierta nave planta baja.
Apertura de zanjas de saneamiento enterradas en planta baja.

8. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Ejecución de pavimento de hormigón.

Suministro y colocación de armadura para vigas RTG.

Ejecución de vigas RTG.

9. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Aplicación de mortero de protección y acabado en fachada principal.

Repicado y levantado de zonas afectadas por inestabilidad de revestimiento en fachada lateral.

30 de junio de 2017