

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 3 al 9 de juliol de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

S'ha muntat el tram de passarel·la inicial, estructura metàl·lica rampa 3 fins el pilar 3.3.

Excavació fonamentació pilar P.C.D. amb mini retroexcavadora.

Proves de qualitat amb talls sobre la pilastra de formigó circular amb línies paral·leles per tal de donar-li un acabat decoratiu.

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

3. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO

Formigonat en fase 2.

4. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Formació de paviment de formigó.

5. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUÍMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Demolició de protecció de formigó del tub.

Excavació dels laterals del tub.

Preparació de junta pel tall.

6. MILLORA DELS FRONTS D'ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER

Obra finalitzada.

7. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs d'estintolament d'estructura.

Demolició i desmuntatge d'envans.

Demolició d'elements resistents estintolats.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

Muntatge de bastida auxiliar en façana.

Desmuntatge de coberta naus planta baixa.

Apertura de rases de sanejament soterrades en planta baixa.

8. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de paviment de formigó.

Subministrament i col·locació d'armadura per bigues RTG.

Execució de bigues RTG.

9. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT

Aplicació de morter de protecció i acabat en façana principal.

Repicat i aixecat de zones afectades per inestabilitat de revestiment en façana lateral.

30 de juny de 2017