

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 10 al 16 de julio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Encofrado extremo final cajón de carga (Estribo 1), con colocación de paneles fenólicos, tabloneros de pino y puntales, zona rampa 1. Se ha hormigonado, vibrado y curado, enlace rampa 1.
Se ha realizado la armadura de la cimentación pilar P.C.D.
Continúa la fabricación en taller del tramo dos de la rampa tres, con previsión para colocarlo en obra la semana del 24 de julio.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Remates fin de obra.

- 4. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Formación de juntas en pavimento de hormigón.
Formación de refuerzo de arquetas de hormigón.
Repasos y remates de obra.

- 5. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Corte de tubería.
Colocación de brida ciega para taponar la tubería.

- 6. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.
Demolición de elementos resistentes apeados.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.
Desmontaje de cubierta nave planta baja.
Colocación de tubos de saneamiento enterrado.

- 7. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**
Ejecución de pavimento de hormigón.
Suministro y colocación de armadura para vigas RTG.

Ejecución de vigas RTG.

8. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Desmontaje de andamiaje en fachada principal.

Repicado y levantado de zonas afectadas por inestabilidad de revestimiento en fachada posterior.

Montaje de andamiaje auxiliar en fachada lateral.

9. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Ejecución de las canalizaciones.

10. ALUMBRADO VIALES A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Ejecución de las canalizaciones.

7 de julio de 2017