

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 10 al 16 de juliol de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Encofrat extrem final calaix de càrrega (Estrep 1), amb col·locació panells fenòlics, taulons de pi i puntals, zona rampa 1. S'ha formigonat, vibrat i curat, enllaç rampa 1.

S'ha realitzat l'armadura de la fonamentació pilar P.C.D.

Continua la fabricació a taller del tram dos de la rampa tres, amb previsió per col·locar amb obra la setmana del 24 de juliol.

### **2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA**

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

### **3. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO**

Rematades final d'obra.

### **4. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7**

Formació de juntes en paviment de formigó.

Formació de reforç de les arquetes de formigó.

Repassos i rematades d'obra.

### **5. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA**

Tall de canonada.

Col·locació de brida cega per a taponar la canonada.

### **6. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**

Treballs d'estintolament d'estructura.

Demolició i desmuntatge d'envans.

Demolició d'elements resistents estintolats.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

Desmuntatge de coberta naus planta baixa.

Col·locació de tubs de sanejament soterrat.

### **7. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA**

Execució de paviment de formigó.

Subministrament i col·locació d'armadura per bigues RTG.  
Execució de bigues RTG.

**8. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT**

Desmuntatge de bastida en façana principal.

Repicat i aixecat de zones afectades per inestabilitat de revestiment en façana posterior.

Muntatge de bastida auxiliar en façana lateral.

**9. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

Execució de les canalitzacions.

**10. ENLLUMENAT VIALS A I B MOLL DE LA QUÍMICA**

Execució de les canalitzacions.

7 de juliol de 2017