

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 17 al 23 de julio de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Desencofrado muros rampa 1, trabajos de acopio de material y fijación de cerramientos de obra en la calle William J. Bryant; además del transporte de paneles fenólicos, herrajes, puntales y otros materiales en la zona de la fosa ascensores en el Paseo Marítimo.
Encofrado de fosa de ascensores en el Paseo Marítimo.
Trabajos de limpieza y conservación de palmeras y oliveras.
La noche del sábado al domingo hay una previsto encofrar y hormigonar el pilar central.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
A la espera de concretar el corte de circulación necesario para la ejecución de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Formación de refuerzo de sumideros de drenaje de aguas pluviales.
Repasos y remates de obra.

- 4. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Relleno de zanja con tierras.
Finalización de pozo de registro.
Retirada de material de obra

- 5. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Trabajos de apeo de estructura.
Demolición y desmontaje de tabiquerías.
Demolición de elementos resistentes apeados.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.
Chorroado, limpieza y saneado de estructura cerchas metálicas nave planta baja.
Impermeabilización de cubierta techo planta baja.
Apertura hueco de escalera.

- 6. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**
Ejecución de pavimento de hormigón.
Suministro y colocación de armadura para vigas RTG.

Ejecución de vigas RTG.

7. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Desmontaje de andamiaje en fachada principal.

Repicado y levantado de zonas afectadas por inestabilidad de revestimiento en fachada lateral.

Montaje de andamiaje auxiliar en fachada lateral.

8. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Ejecución de las canalizaciones.

9. ALUMBRADO VIALES A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Ejecución de las canalizaciones.

14 de julio de 2017