

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 17 al 23 de juliol de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Desencofrat murs rampa 1, tasques de l'aplec de material i fixació de tancaments d'obra, al carrer William J. Bryant. A més a més transport de panells fenòlics, farratges, puntals i altres materials, a la zona fossa ascensors al Passeig Marítim.

Encofrat fossa ascensors, al Passeig Marítim.

Tasques de neteja i conservació de palmeres i oliveres.

La nit de dissabte a diumenge hi ha previsió d'encofrar i formigonar el pilar central.

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA

Es procedirà a col·locar les portes d'accés a la instal·lació. Aquests treballs es coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona.

3. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 7

Formació de reforç dels embornals de drenatge d'aigües pluvials.

Repassos i rematades d'obra.

4. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA

Ompliment de rasa amb terra.

Finalització del pou de registre.

Retirada de material d'obra.

5. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs d'estintolament d'estructura.

Demolició i desmuntatge d'envans.

Demolició d'elements resistents estintolats.

Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural.

Sorrejat, neteja i sanejament d'estructura encavallades metàl·liques nau planta baixa.

Impermeabilització de coberta sostre planta baixa.

Apertura forat d'escala.

6. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de paviment de formigó.

Subministrament i col·locació d'armadura per bigues RTG.

Execució de bigues RTG.

7. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D'EDIFICI DE PERSONAL PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT

Desmuntatge de bastida en façana principal.

Repicat i aixecat de zones afectades per inestabilitat de revestiment en façana lateral.

Muntatge de bastida auxiliar en façana lateral.

8. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Execució de les canalitzacions.

9. ENLLUMENAT VIALS A I B MOLL DE LA QUÍMICA

Execució de les canalitzacions.

14 de juliol de 2017