

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 31 de julio al 6 de agosto de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Ejecución del segundo tramo de la pasarela.
Encofrado cimentación anti-impacto zona pilar P.C.D. y saneamiento del terreno así como retirada de material sobrante, con retroexcavadora.

- 2. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
Los trabajos se reiniciarán el próximo lunes 7 de agosto, previamente se realizarán trabajos de replanteo y comprobaciones de geometría anteriores al inicio de los trabajos.

- 3. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7**
Formación de refuerzo de sumideros de drenaje de aguas pluviales.
Repasos y remates de obra.

- 4. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA**
Finalización de la obra.

- 5. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Desmontaje de cubierta P1.
Colocación de refuerzos metálicos, vigas pilares y elementos de cerrajería estructural.
Colocación de correas soportación de cubierta nave PB.
Pruebas de estanqueidad, colocación de elementos de acabado en cubierta plana.
Regularización de pavimentos en planta baja.
Conexiones de saneamiento de sanitarios.

- 6. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**
Ejecución de pavimento de hormigón.
Suministro y colocación de armadura para vigas RTG.
Ejecución de vigas RTG.

7. REPARACIÓN DE PATOLOGÍA EN FACHADA DE EDIFICIO DE PERSONAL PORTUARIO EN ACCESO DE MUELLE LEVANTE

Limpieza y reparación en fosa séptica.
Limpieza y repasos de finalización de obra.

8. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Ejecución de las canalizaciones.

9. ALUMBRADO VIALES A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Ejecución de los báculos.

10. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con los replanteos de obra y localización de servicios afectados.

28 de julio de 2017