

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 2 al 8 d'octubre de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

En procés, atallant de pilar 3.5 a cel obert al Passeig Marítim Rafael Casanova.
Excavació demolició a cel obert, amb moviment de terres per mitjans mecànics, dintre de la excavació, fins cota de projecte 2.10m., a les escales Carrer Baixada de Toro per procediment previst de l'execució suport estructural "Estrep 2".

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs de reforç estructural d'encavallades metàl·liques sostre planta primera.
Col·locació de panells de coberta e nau PB.
Regularització de suports estructura de coberta P1.
Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.
Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa nau planta baixa.
Enrajolats banys i zones sanitàries.

3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de juntes de retracció.
Execució de les juntes de dilatació.

4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Lotja, varador i moll de Reus.

6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Execució de galeria visitable en zona entrada Tepsa.
Execució de rasa per cablejat d'alimentació elèctrica i prisma corresponent.

7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M² AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA

Subministre i col·locació armadura biga RTG.
Execució juntes expansió en bigues RTG.
Formigonat biga RTG.

Col·locació làmina en superfície formigonat.

8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Replanteig de l'obra.

Treballs previs de replanteig topogràfic.

9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT

L'obra consisteix en incrementar el nombre d'hidrants de la xarxa contraincendis executada al moll Aragó.

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada així com localització de serveis afectats.

10.ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA

S'estan executant els treballs de serralleria i paletteria interiors a l'edifici de l'ET.

11.INSTAL·LACIÓ NOU TRAM CANONADA AIGUA POTABLE A CASTELLA-2

Finalitzant les proves de pressió.

S'inicia el tancament i reposició de rases.

29 de setembre de 2017