

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 2 al 8 de octubre de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Acanalado del pilar 3.5 a cielo abierto en el Paseo Marítimo.
Excavación demolición a cielo abierto, con movimiento de tierras por medios mecánicos dentro de la excavación, hasta la cota de proyecto 2.10 m, en las escaleras calle Bajada del Toro por procedimiento previsto de la ejecución soporte estructural "estrep 2".
- 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera.
Colocación de paneles de cubierta en nave PB.
Regularización de apoyos estructura de cubierta P1.
Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.
Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta baja.
Alicatados en baños y zonas sanitarias.
- 3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**
Ejecución de juntas de retracción.
Ejecución de las juntas de dilatación.
- 4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**
Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.
- 5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.
- 6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**
Ejecución de galería visitable en zona de entrada a Tepsa.
Ejecución de zanja para cables de alimentación eléctrica y prisma correspondiente.
- 7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA**
Suministro y colocación armadura viga RTG.
Ejecución juntas expansión en vigas RTG.
Hormigonado viga RTG.

Colocación lámina en superficie hormigonado.

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Replanteo de la obra.

Trabajos previos de replanteo topográfico.

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO

La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red contraincendios ejecutada en el muelle Aragón.

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como localización de servicios afectados.

10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

11. INSTALACIÓN NUEVO TRAMO TUBERÍA AGUA POTABLE EN CASTILLA 2

Se están finalizando las pruebas de presión.

Se inicia el cerramiento y reposición de zanjas.

29 de septiembre de 2017