

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 9 al 15 de octubre de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Demolición y derribo de muro en la calle William J. Bryant por medios mecánicos (retroexcavadora picadora) hasta la cota de proyecto 2.10 m., y recogida material residual al contenedor, en las escaleras de la Bajada del Toro por el procedimiento previsto de la ejecución soporte estructural "Estrep 2".

Relleno de tierras procedentes de las mismas excavaciones por medios mecánicos (retroexcavadora) y derribo del aparato ciclópeo con ayudas colaboracionales exteriores, en el perímetro "Estrep 1", zona rampa 1, en la calle William J. Bryant.

Soldadura de los cuatro anclajes y soldadura de los cuatro nervios Ø 25 en los micro pilares, soporte estructural "Estrep 2" y trabajos de montaje encofrado de los enraizados, con tablonos de pino, zona soporte estructural "Estrep 2" en la calle Bajada del Toro.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera.

Colocación de paneles de cubierta en nave PB.

Colocación de teja en cubierta inclinada planta baja.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta baja.

Colocación de pavimento en zona local social.

Alicatados en baños y zonas sanitarias.

3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA

Sellado de juntas de retracción.

Sellado de juntas de dilatación.

4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Ejecución de galería visitable en zona de entrada a Tepsa.

Ejecución de zanja para cables de alimentación eléctrica y prisma correspondiente.

7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA

Suministro y colocación armadura viga RTG.
Ejecución juntas expansión en vigas RTG.
Encofrado viga RTG.
Colocación lámina en superficie hormigonado.
Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón.
Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón.
Ejecución pavimento de hormigón.

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Replanteo de la obra.
Trabajos previos de replanteo topográfico.
Catas localización de servicios existentes.

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO

La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red contraincendios ejecutada en el muelle Aragón.
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como localización de servicios afectados.

10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

11. INSTALACIÓN NUEVO TRAMO TUBERÍA AGUA POTABLE EN CASTILLA2

Se están finalizando las pruebas de presión.
Se inicia el cerramiento y reposición de zanjas.

6 de octubre de 2017