

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 16 al 22 d'octubre de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Demolició enderroc de mur, al Carrer William J. Bryant. , per mitjans mecànics (retroexcavadora piconadora), fins cota de projecte 2.10 m. i recollida material residual al contenidor, a les escales Carrer Baixada de Toro per procediment previst de l'execució suport estructural "Estrep 2".

Reomplert de terres procedents de les mateixes excavacions per mitjans mecànics (retroexcavadora) i enderroc d'aparell ciclopi amb ajudes col·laboracions auxiliars, al perímetre estrep 1, zona rampa 1, al Carrer William J. Bryant.

Soldadura dels quatre ancoratges i soldadura dels quatre nervis Ø 25 en els micró pilots, suport estructural "Estrep 2" i treballs de muntatge encofrat dels encepats, amb taulons de pi, zona suport estructural "Estrep 2", al Carrer Baixada de Toro.

### **2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**

Treballs de reforç estructural d'encavallades metàl·liques sostre planta primera.

Col·locació de panells de coberta e nau P1.

Col·locació de teules en coberta inclinada planta baixa.

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa nau planta baixa.

### **3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA**

Segellat de juntes de retracció.

Segellat de les juntes de dilatació.

### **4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

### **5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Llotja, varador i moll de Reus.

### **6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Execució de galeria visitable en zona entrada Tepsa.

Execució de rasa per cablejat d'alimentació elèctrica i prisma corresponent.

**7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M<sup>2</sup> AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA**

Subministre i col·locació armadura biga RTG.  
Execució juntes expansió en bigues RTG.  
Encofrat biga RTG.  
Formigonat bigues RTG.  
Col·locació làmina en superfície formigonat.  
Execució juntes d'expansió en paviment de formigó.  
Execució juntes de retracció en paviment de formigó.  
Execució de paviment de formigó.

**8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ**

Pavimentació reciclat en fred barreja bituminosa.  
Sondejos localització de serveis existents.

**9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT**

L'obra consisteix en incrementar el nombre d'hidrants de la xarxa contraincendis executada al moll Aragó.  
Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada així com localització de serveis afectats.

**10. ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

S'estan executant els treballs de serralleria i paletteria interiors a l'edifici de l'ET.

**11. INSTAL·LACIÓ NOU TRAM CANONADA AIGUA POTABLE A CASTELLA-2**

Finalitzant les proves de pressió.  
S'inicia el tancament i reposició de rases.

**12. DRAGAT EN LÍNIES D'ATRACADA EN MOLLS VARIS**

S'iniciaran els treballs, en línies d'atracada en molls varis, de dragat.  
Aquests treballs es realitzaran coordinats amb Operacions Portuàries.

13 d'octubre de 2017