

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 23 al 29 d'octubre de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Supervisió trams soldats "Y" cinquè tram passarel·la, al carrer William J. Bryant  
Imprimació de pintura planxes inferiors.

Finalització del muntatge d'ancoratges calaix de càrrega Estrep 2, al carrer Baixada del Toro.

Desencofrat, al suport estructural calaix càrrega estrep 2, al carrer Baixada del Toro.

Ajustaments dels extrems planxes inferiors "Y" "Corba" cinquè tram passarel·la.

Ajustaments dels extrems planxes inferiors "Y" "Corba" cinquè tram passarel·la.

Neteja al suport estructural calaix càrrega estrep 2, al carrer Baixada del Toro.

### **2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**

Treballs de reforç estructural d'encavallades metàl·liques sostre planta primera.

Col·locació de panells de coberta e nau P1.

Col·locació de teules en coberta inclinada planta baixa.

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa nau planta baixa.

Treballs de ignifugació d'estructura metàl·lica.

### **3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA**

Segellat de juntes de retracció.

Segellat de les juntes de dilatació.

### **4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

### **5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Llotja, varador i moll de Reus.

### **6. CANONADA CONTRA INCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Fase final dels treballs d'obra civil al vial de l'apartador per la col·locació de canonada contra incendis i cablejat elèctric.

Execució de rasa per cablejat d'alimentació elèctrica i prisma corresponent.

## **7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M<sup>2</sup> AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA**

Subministre i col·locació armadura bigues RTG.  
Execució juntes expansió en bigues RTG.  
Encofrat biga RTG.  
Formigonat bigues RTG.  
Col·locació làmina en superfície formigonat.  
Execució juntes d'expansió en paviment de formigó.  
Execució juntes de retracció en paviment de formigó.  
Execució de paviment de formigó.

## **8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ**

Demolició de paviment barreja bituminosa.  
Excavació de rasa per construcció canalització drenatge.  
Construcció de canalització soterrada d'aigües de pluja.  
Sondejos localització de serveis existents.

## **9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT**

L'obra consisteix en incrementar el nombre d'hidrants de la xarxa contraincendis executada al moll Aragó.  
Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada així com localització de serveis afectats.

## **10.ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

S'estan executant els treballs de serralleria i paletteria interiors a l'edifici de l'ET.

## **11.INSTAL·LACIÓ NOU TRAM CANONADA AIGUA POTABLE A CASTELLA-2**

Finalització dels treballs.

## **12.DRAGAT EN LÍNIES D'ATACADA EN MOLLS VARIS**

Continuen els treballs, en línies d'atraca en molls varis, de dragat.  
Aquests treballs es realitzaran coordinats amb Operacions Portuàries.

## **13.RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT**

Els treballs comprenen la renovació de les vies d'accés incloent el desplaçament del desviament A1.

S'iniciaran aquest cap de setmana amb la col·locació d'un desviament provisional pròxim a l'actual duana d'accés.

A partir del dilluns dia 23 totes les circulacions ferroviàries d'accés a la zona de Llevant es realitzaran per la via més pròxima al vial. La via més pròxima a l'edifici d'Estarraco restarà fora d'ús a partir del dilluns iniciant-se els treballs de demolició per a procedir a la seva renovació per una via formigonada.

20 d'octubre de 2017