

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 13 al 19 de novembre de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Finalitzat, tallantat de pilar 2.4 i del pilar 2.5.

Finalització, foradament als eixos de pilars 2.2 al 2.8, pel ancoratge de neoprè sistema de suport passarel·la, amb trepant de columna refrigerat per aigua.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs de reforç estructural d'encavallades metàl·liques sostre planta primera.

Col·locació de trencaigües en terrassa planta primera.

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa nau planta primera.

Treballs de ignifugació d'estructura metàl·lica.

Instal·lació de conductes de gas.

Col·locació de fusteries d'alumini nau planta baixa.

Col·locació d'esglaonat escales accés P1.

Instal·lació de cablejat alimentacions elèctriques.

3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Repassos de l'obra.

4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Lotja, varador i moll de Reus.

S'iniciaran treballs d'estació de bombeig i dipòsit de regulació.

6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Inici de les obres dins de la superfície ocupada pel rack de l'AEQT.

Sondejos de localització de serveis.

Tall d'aglomerat asfàltic.

Inici de l'excavació en rasa.

7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M² AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA

Subministre i col·locació armadura bigues RTG.
Execució juntes expansió en bigues RTG.
Encofrat biga RTG.
Formigonat bigues RTG.
Col·locació làmina en superfície formigonat.
Execució juntes d'expansió en paviment de formigó.
Execució juntes de retracció en paviment de formigó.
Execució de paviment de formigó.

8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Demolició de paviment barreja bituminosa.
Excavació de rasa per construcció canalització drenatge.
Construcció de canalització soterrada d'aigües de pluja.
Sondejos localització de serveis existents.

9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en vials principals.
Aquests treballs es realitzen en cap de setmana per a compatibilitzar-los amb l'exploració portuària.

10.ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA

S'estan executant els treballs de serralleria i paletteria interiors a l'edifici de l'ET.

11.DRAGAT EN LÍNIES D'ATACADA EN MOLLS VARIS

Està previst que finalitzin els treballs.

12.RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT

Es continua amb l'execució de muntatge de via junt edifici Estarraco.
Els treballs es realitzen coordinats amb ADIF i Estarraco.

13.MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Replantejos e implantació d'obra.
Enderroc de petites obres de fàbrica.
Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.

14.OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Replantejos e implantació d'obra.
Treballs de preparació per la implantació de la maquinària de perforació.

**15.REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC DE P.N.-2**

S'estan realitzant els sondejos inicials així com l'excavació de rases.

10 de novembre de 2017