

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de noviembre de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**  
Finalizando, acanalado del pilar 2.4 y del pilar 2.5.  
Finalización, perforación en los ejes de pilares 2.2 al 2.8, para el anclaje de neopreno sistema de soporte pasarela, con trepanadora de columna refrigerada por agua.
  
- 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**  
Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera.  
Colocación de vierteaguas en terraza planta primera.  
Revoco fachada posterior y reparación de patologías.  
Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.  
Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta primera.  
Trabajos de ignifugación de estructura metálica.  
Instalación de conductos de gas.  
Colocación de carpinterías de aluminio nave planta baja.  
Colocación de peldaños escaleras acceso P1.  
Instalación de cableado alimentaciones eléctricas.
  
- 3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**  
Repasos de obra.
  
- 4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**  
Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.
  
- 5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**  
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.  
Se iniciarán trabajos de estación de bombeo y depósito de regulación.
  
- 6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**  
Inicio de las obras dentro de la superficie ocupada por el rack de la AEQT.  
Catas de localización de servicios.  
Corte de aglomerado asfáltico.  
Inicio de la excavación en zanja.

**7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA**

Suministro y colocación armadura vigas RTG.  
Ejecución juntas expansión en vigas RTG.  
Encofrado viga RTG.  
Hormigonado vigas RTG.  
Colocación lámina en superficie hormigonado.  
Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón.  
Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón.  
Ejecución pavimento de hormigón.

**8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**

Demolición de pavimento mezcla bituminosa.  
Excavación de zanja para construcción canalización drenaje.  
Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia.  
Catas localización de servicios existentes.

**9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO**

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en viales principales.  
Estos trabajos se realizan en fin de semana para compatibilizarlos con la explotación portuaria.

**10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

**11. DRAGADO EN LÍNEAS DE ATRAQUE EN MUELLES VARIOS**

Está previsto que finalicen los trabajos.

**12. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE**

Se continúa con la ejecución de montaje de vía junto edificio Estarraco.  
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y Estarraco.

**13. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**

Replanteos e implantación de obra.  
Derribo de pequeñas obras de fábrica.  
Excavación para la nivelación de terreno con transporte.

**14. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**

Replanteos e implantación de obra.  
Trabajos de preparación para la implantación de la maquinaria de perforación.

**15. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**

Se están realizando las catas iniciales así como la excavación de zanjas.

10 de noviembre de 2017