

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 20 al 26 de novembre de 2017

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Finalitza, soldadura d'aportació, amb fil metàl·lic Fe recobert amb Cu (MIG/MAG), planxes superiors d'unió "Y" cinquè i sisè tram passarel·la.

Finalització, muntatge i col·locació de dues IPN 200 de suport auxiliar passarel·la tram setè, damunt sabata de pilar 2.3.

Col·locació del setè tram lineal passarel·la.

Soldadura d'aportació, amb fil metàl·lic Fe recobert amb Cu (MIG/MAG), planxes inferiors d'unió sisè i setè tram passarel·la.

### **2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa nau planta primera.

Treballs de ignifugació d'estructura metàl·lica.

Instal·lació de conductes de gas.

Col·locació de fusteries d'alumini nau planta baixa.

Col·locació d'esglaonat escales accés P1.

Instal·lació de cablejat alimentacions elèctriques.

Col·locació de conductes d'alimentació aire condicionat.

Col·locació de paviment gres planta baixa.

### **3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA**

Repassos de l'obra.

### **4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

### **5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Lotja, varador i moll de Reus.

S'iniciaran treballs d'estació de bombeig i dipòsit de regulació.

### **6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Xarxa contraincendis apartador.

Col·locació cablejat elèctric.

Moviment de terres en rack AEQT.

**7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M<sup>2</sup> AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA**

Curat superfície formigonat.

Execució juntes d'expansió en paviment de formigó.

Execució juntes de retracció en paviment de formigó.

Execució de paviment de formigó.

**8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ**

Demolició de paviment barreja bituminosa.

Excavació de rasa per construcció canalització drenatge.

Construcció de canalització soterrada d'aigües de pluja.

Sondejos localització de serveis existents.

**9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT**

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en vials principals.

Aquests treballs es realitzen en cap de setmana per a compatibilitzar-los amb l'explotació portuària.

**10. ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

S'estan executant els treballs de serralleria i paleta interior a l'edifici de l'ET.

**11. DRAGAT EN LÍNIES D'ATACADA EN MOLLS VARIS**

Obra finalitzada.

**12. RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT**

Es continua amb l'execució de muntatge de via junt edifici Estarraco.

Els treballs es realitzen coordinats amb ADIF i Estarraco.

**13. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL**

Enderroc de petites obres de fàbrica.

Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.

Compactació fons excavació.

**14. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**

Perforació horitzontal en via fèrria.

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

**15. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2**

S'estan realitzant els sondejos inicials així com l'excavació de rases.

**16. ADEQUACIÓ INTERIOR "TINGLADO" 4 DEL MOLL DE COSTA**

Implantació y treballs previs d'inici d'obra.  
Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.  
Desmuntatge d'elements mobiliari i equipament de cuina.  
Desmuntatge d'envans de pladur tancament barra de bar.  
Desmuntatge de barra de bar.  
Demolició de mur mitger partició de nau.

**17. ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA**

Implantació i treballs previs d'inici d'obra.  
Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.  
Demolició de tancaments interiors i particions.  
Desmuntatge de instal·lació elèctrica existent.  
Recrescut de mur de partició interior.

**18. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA**

Demolició de paviments.  
Excavació de rasa per sanejament.  
Col·locació de nous embornals.  
Col·locació de vorada per a zona jardí.

17 de novembre de 2017