

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 20 al 26 de noviembre de 2017

**1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**

Finaliza, soldadura de aportación con hilo metálico Fe recubierto con Cu (MIG/MAG), planchas superiores de unión "Y" quinto y sexto tramo pasarela.

Finalización, montaje y colocación de dos IPN 200 de soporte auxiliar pasarela tramo séptimo, encima zapata de pilar 2.3.

Colocación del séptimo tramo lineal pasarela.

Soldadura de aportación, con hilo metálico Fe recubierto con Cu (MIG/MAG), planchas inferiores de unión sexto y séptimo tramo pasarela.

**2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**

Revoco fachada posterior y reparación de patologías.

Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja.

Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta primera.

Trabajos de ignifugación de estructura metálica.

Instalación de conductos de gas.

Colocación de carpinterías de aluminio nave planta baja.

Colocación de peldaños escaleras acceso P1.

Instalación de cableado alimentaciones eléctricas.

Colocación de conductos de alimentación aire acondicionado.

Colocación de pavimento gres planta baja.

**3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO MUELLE ANDALUCÍA**

Repasos de obra.

**4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**

Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las casetas.

**5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**

Se continuará con la ejecución de zanjias y colocación de tubería en las zonas de Lonja, varadero y muelle de Reus.

Se iniciarán trabajos de estación de bombeo y depósito de regulación.

**6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**

Red contraincendios apartadero.

Colocación cableado eléctrico.

Movimiento de tierras en rack AEQT..

**7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR MUELLE DE ANDALUCÍA**

Curado superficie hormigonado.

Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón.

Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón.

Ejecución pavimento de hormigón.

**8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**

Demolición de pavimento mezcla bituminosa.

Excavación de zanja para construcción canalización drenaje.

Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia.

Catas localización de servicios existentes.

**9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO**

Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en viales principales.

Estos trabajos se realizan en fin de semana para compatibilizarlos con la explotación portuaria.

**10. ADECUACIÓN ET 19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el edificio de la ET.

**11. DRAGADO EN LÍNEAS DE ATRAQUE EN MUELLES VARIOS**

Obra finalizada.

**12. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE**

Se continúa con la ejecución de montaje de vía junto edificio Estarraco.

Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y Estarraco.

**13. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**

Derribo de pequeñas obras de fábrica.

Excavación para la nivelación de terreno con transporte.

Compactación fondo de excavación.

**14. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**

Perforación horizontal en vía férrea.

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales

**15. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**

Se están realizando las catas iniciales así como la excavación de zanjas.

**16. ADECUACIÓN INTERIOR TINGLADO 4 DEL MUELLE DE COSTA**

Implantación y trabajos previos de inicio de obra.  
Desconexión de servicios y anulación de servicios afectados.  
Desmontaje de elementos mobiliario y equipamiento de cocina.  
Desmontaje de tabiquerías de pladur cerramiento barra de bar.  
Desmontaje de barra de bar.  
Demolición de muro medianero partición de nave.

**17. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA**

Implantación y trabajos previos de inicio de obra.  
Desconexión de servicios y anulación de servicios afectados.  
Demolición de cerramientos interiores y particiones.  
Desmontaje de instalación eléctrica existente.  
Recrido de muro de partición interior.

**18. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA**

Demolición de pavimentos.  
Excavación de zanja para saneamiento.  
Colocación de nuevos imbornales.  
Colocación de bordillo para zona jardín.

17 de noviembre de 2017