

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 29 de enero al 4 de febrero de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**  
Se ha pulido soldaduras uniones de tramos, y zona argollas estrechas.  
En proceso, imprimación de pintura protectora, tipo C-POX ST180 AL. "ALUMINIO" 7802, sobre las planchas superiores y laterales de diferentes tramos de unión. También se han imprimado las zonas dañadas debido a la extracción de argollas de sujeción.
  
- 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**  
Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.  
Limpieza y repasos de obra.
  
- 3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**  
Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.  
En fase de equipos de ventilación y medida.
  
- 4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**  
Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.
  
- 5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**  
Pruebas hidráulicas y conexiones.
  
- 6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**  
Retirada de instalaciones y limpieza de obra.
  
- 7. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE**  
Obra finalizada.
  
- 8. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**  
Excavación para la nivelación de terreno con transporte.  
Compactación fondo de excavación.  
Extendido y compactación de suelo seleccionado

**9. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

**10. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**

Finalizadas las catas iniciales se está en fase de formación de canalizaciones y cimentaciones.

**11. ADECUACIÓN INTERIOR TINGLADO 4 DEL MUELLE DE COSTA**

Limpieza y repasos de obra.

**12. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA**

Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.

Limpieza y repasos de obra.

**13. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA**

Asfaltado de la capa intermedia del nuevo pavimento.

Hormigonado de losa de las aceras.

Colocación de bancos.

Colocación de focos de iluminación.

**14. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA**

Implantación e inicio de obra.

Vallado e instalación de provisionales y casetas.

Replanteo de cimentación.

Corte de asfalto y picado, inicio del movimiento de tierras.

**15. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**

Implantación e inicio de obra.

Vallado e instalación de provisionales y casetas.

Replanteo de cimentación.

**16. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.

**17. PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**

Extendido y compactación de zahorra artificial.

**18.PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA**

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.

**19.AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.

26 de enero de 2018