

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 5 al 11 de febrer de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Finalitza la col·locació de peces de panot per reposició de vorera (zona estrep nº1).
Reposició de vorada amb peces prefabricades de formigó per jardins (zona estrep nº1).

Condicionament de la zona de l'estrep nº2: per facilitar l'encaix de la nova rampa amb l'escala i la vorera del carrer baixada del toro, s'extreuen part de les peces de panot que formen la vorera i es repica part del paviment de l'escala.

Col·locació peces protectores dels passadors d'unió de l'estrep nº2

Reposició del mur de pedra situat en el lateral de l'estrep nº1.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Posada en funcionament de les instal·lacions, legalitzacions i inspeccions finals.

Neteja i repassades finals.

3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Proves hidràuliques i connexions.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

7. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.

Compactació fons excavació.

Estès i compactació del terreny seleccionat.

8. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

9. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

Finalitzats els sondejos inicials s'està en fase de formació de canalitzacions i fonamentacions.

10.ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA

Posada en funcionament de les instal·lacions, legalitzacions i inspeccions finals.
Neteja i repassades d'obra.

11.PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Col·locacions de enllumenat.
Col·locació de la capa de rodadora del paviment asfàltic.
Polis del paviment asfàltic.

12.NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Implantació e inici d'obra.
Replanteig de fonamentació.
Tall d'asfalt i picat, inici de moviment de terres.
Formigó de neteja de fonamentació.

13.EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Implantació e inici d'obra.
Replanteig de fonamentació.
Excavació i moviment de terra.

14.TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

15.PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de tot-ú.

16.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Treballs topogràfics i implementació prèvia dels treballs.
Estès i compactació de tot-ú.

17.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Treballs topogràfics i implementació prèvia dels treballs.

Moviment de terres de la xarxa de col·lectors.

2 de febrer de 2018