

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 5 al 11 de febrero de 2018

### 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Finaliza la colocación de piezas de losetas para la reposición de acera (zona estrep nº1).

Reposición de bordillo con piezas prefabricadas de hormigón para jardines (zona estrep nº1).

Acondicionamiento de la zona del estrep nº2: para facilitar el encaje de la nueva rampa con la escalera y la acera de la calle Baixada del toro, se extraen parte de las piezas de loseta que forman la acera y se replica parte del pavimento de la escalera.

Colocación piezas protectoras de los pasillos de unión del estrep nº2

Reposición del muro de piedra situado en el lateral del estrep nº1.

### 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.

Limpieza y repasos de obra.

### 3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.

En fase de equipos de ventilación y medida.

### 4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.

### 5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Pruebas hidráulicas y conexiones.

### 6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Retirada de instalaciones y limpieza de obra.

### 7. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL

Excavación para la nivelación de terreno con transporte.

Compactación fondo de excavación.

Extendido y compactación de suelo seleccionado

- 8. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**  
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.
- 9. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**  
Finalizadas las catas iniciales se está en fase de formación de canalizaciones y cimentaciones.
- 10. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA**  
Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.  
Limpieza y repasos de obra.
- 11. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA**  
Colocación de focos de iluminación.  
Colocación de la capa de rodadura del pavimento asfáltico.  
Pulido del pavimento asfáltico.
- 12. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA**  
Implantación e inicio de obra.  
Replanteo de cimentación.  
Corte de asfalto y picado, inicio del movimiento de tierras.  
Hormigón de limpieza de cimentación.
- 13. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**  
Implantación e inicio de obra.  
Replanteo de cimentación.  
Excavación y movimiento de tierras.
- 14. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**  
Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.
- 15. PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**  
Extendido y compactación de zahorra artificial.
- 16. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA**  
Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.  
Extendido y compactación de zahorra artificial.

**17.AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL  
MUELLE DE LA QUÍMICA**

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.  
Movimientos de tierras de la red de colectores.

2 de febrero de 2018