

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 12 al 18 de febrer de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Col·locació de pedres per rematar els murets del carrer Baixada del Toro i de l'escala d'accés al Passeig William J. Bryant (zona estrep n°2).

Encofrat de la zona d'accés a la passarel·la (estrep n°2), muntatge de l'armat (\varnothing 12 #20x20cm) i formigonat.

Col·locació mostra de barana per la passarel·la (zona estrep n°3).

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Posada en funcionament de les instal·lacions, legalitzacions i inspeccions finals.

Neteja i repassades finals.

3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Proves hidràuliques.

Rematades d'obra.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Rematades d'obra, retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

7. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.

Compactació fons excavació.

Estès i compactació del terreny seleccionat.

8. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

9. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

Finalitzats els sondejos inicials s'està en fase de formació de canalitzacions i fonamentacions.

10.ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA

Obra finalitzada.

11.PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Estès de la capa de "slurry" per a la regularització del paviment.

12.NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Col·locació de l'armat de llosa de cimentació.

Col·locació de instal·lació de posada a terra de la instal·lació elèctrica.

Formigonat de llosa de cimentació.

Armat de pilars planta baixa.

13.EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Excavació i moviment de terra.

Reompliment i millora del terreny mitjançant tot-ú.

Formigó de neteja de llosa de cimentació.

Instal·lació de posada a terra de instal·lació.

14.TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

15.PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de tot-ú.

16.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Treballs topogràfics i implementació prèvia dels treballs.

Estès i compactació de tot-ú.

17.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Replanteig de deu caixons de pas de canonades,

Treballs de moviment de terres al tram del vial paral·lel a la concessió de TEPESA.

12 de febrer de 2018