

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de febrero de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Colocación de piedras para rematar los muretes de la calle Baixada del Toro y de la escalera de acceso al Paseo William J. Bryan (zona estrep nº 2).
Encofrado de la zona de acceso a la pasarela (estrep nº 2); montaje del armado ($\varnothing$ 12; 20x20x cm) y hormigonado.
Colocación muestra de la barandilla para la pasarela (estrep nº 1).
- 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.
Limpieza y repasos de obra.
- 3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**
Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.
En fase de equipos de ventilación y medida.
- 4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**
Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.
- 5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**
Pruebas hidráulicas.
Remates de obra.
- 6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**
Remates de obra, retirada de instalaciones y limpieza de obra.
- 7. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**
Excavación para la nivelación de terreno con transporte.
Compactación fondo de excavación.
Extendido y compactación de suelo seleccionado
- 8. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

9. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Finalizadas las catas iniciales se está en fase de formación de canalizaciones y cimentaciones.

10.ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA

Obra finalizada.

11.PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA

Tendido de la capa "slurry" para regularización del pavimento.

12.NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Colocación de armado de losa de cimentación.

Colocación de instalación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Hormigonado de losa de cimentación.

Armado de pilares planta baja.

13. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Excavación y movimiento de tierras.

Relleno y mejora del terreno mediante zahorras.

Hormigón de limpieza de losa de cimentación.

Instalación de puesta a tierra de instalación.

14.CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.

15.PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Extendido y compactación de zahorra artificial.

16.PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.

Extendido y compactación de zahorra artificial.

17.AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Replanteo de diez cajones de paso de tuberías.

Trabajos de movimientos de tierras en el tramo del vial paralelo a la concesión de TEPSA.

12 de febrero de 2018