

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 9 al 15 de abril de 2018

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Finaliza el montaje del cierre de cristal para las cajas de ascensor.

Finalizan los trabajos de rejuntado de cristales con silicona neutra transparente. También se han colocado los perfiles de aluminio para el encuentro del vidrio con el hormigón (base caja ascensores).

Continúan las labores de colocación del pasamanos de la nueva barandilla (zona rampa nº3). Se están soldando y puliendo los tramos de pasamanos colocados hasta el momento.

Desmontaje de la bastida situada al estrep nº2.

2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.

En fase de equipos de ventilación y medida.

3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se procederá a la colocación de estructura para la colocación de las bombas contraincendios y se continuará con los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.

4. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

Conexiones hidráulicas.

5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.

6. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Se ha terminado la obra civil y el tendido de cables, se está montando los cuadros eléctricos de protección y puesta en marcha.

7. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Cerramiento cara interior mediante ladrillo acústico.

Impermeabilización de cubierta.

8. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Instalación de saneamiento planta baja.
Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.
Colocación de pilares prefabricados estructura.

9. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.
Instalación de puertas en el perímetro.
Formación de muro perimetral.

10. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Extendido y compactación de zahorra artificial.
Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

11. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de tierras y se iniciarán los trabajos de canalizaciones eléctricas.
Se continuarán con los trabajos de drenaje.

12. ADECUACIÓN DE ANTIGUA ADUANA MUELLE DE COSTA

Obra finalizada.

13. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA

Pruebas de estanqueidad.
Colocación de remates de cubierta en cumbrera y laterales.
Retirada de redes de protección.
Repasos de finalización de obra y limpieza.

14. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0

En fase de excavación y canalizaciones subterráneas.

15. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Colocación de la señalización y del cerramiento de obra.
Replanteo de la rampa de acceso a la playa.
Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.

6 de abril de 2018