

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 16 al 22 d'abril de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Tasques de muntatge d'ascensors i de instal·lació elèctrica.

Treballs d'execució de les dos arquetes per alimentar les lluminàries i els ascensors de la passarel·la.

Inici de la instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la (zona rampa nº3).

Soldadura de les bases dels travessers a la zona de la rampa i estrep nº3

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'està acordant amb FECSA la connexió a la xarxa de MT i coordinant els treballs com la terminal d'Europort pera passar els consums al nou centre.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

6. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

Obra finalitzada.

7. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

Xapa auto anivellant en paviment interior.

Impermeabilització de coberta.

8. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Instal·lació de sanejament planta baixa.

Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.
Col·locació de plaques prefabricades de forjat.
Encofrats perimetrals pel formigonat de xapes de comprensió en forjats.

9. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.
Instal·lació de portes al perímetre.
Formació de mur perimetral.

10.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

11.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.
S'iniciaran treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitat-se desviament provisional junt a atracades 1 i 2.

12.HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA

S'han iniciat els treballs ubicant el nou centre de transformació.
S'estan executant la canalització subterrània.

13.NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Col·locació de rematades de coberta en carener i laterals.
Retirada de xarxes de protecció.
Repassos de finalització d'obra.

14.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0

Finalitzades les canalitzacions i el tancament d'obra.
S'està a la espera de la instal·lació del quadre de proteccions i connexions.

15.URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja.

13 d'abril de 2018