

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 30 d'abril al 6 de maig de 2018

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Muntatge dels travessers de la barana (zona central). També continuen les tasques de muntatge del passamà.

Instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la (tram central i rampa 3).

Encofrat per regularitzar un tram de passarel·la de formigó (zona estrep 3).

Muntatge dels travessers de la barana (tram rampa 2). També continuen les tasques de muntatge del passamà.

Instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la (tram rampa 2).

Muntatge i instal·lació dels ascensors.

### **2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

Han finalitzat els treballs de connexió a la xarxa de MT i en breu s'iniciaran els treballs a la terminal d'Europort per a passar els consums al nou centre.

### **3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

### **4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

### **5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

### **6. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA**

Trasdossats de envans de cartró guix.

Acabats de cobertes, làmines d'aïllament tèrmic i capa d'acabat.

Conduccions de climatització. Conductes de fibra y ventilació.

Canalitzacions de instal·lacions elèctriques.

### **7. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Instal·lació de sanejament planta baixa.

Instal·lacions de passos i escomeses de instal·lacions a l'entrada d'edifici.

Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.  
Paret de càrrega fos d'ascensor i caixa d'escala.  
Formigonat de xapes de comprensió en forjats.

**8. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL**

Acabats de tancat perimetral en esplanada.  
Acabats de mur perimetral.

**9. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA**

Obra finalitzada.

**10. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitat-se desviament provisional junt a atracades 1 i 2.

**11. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA**

El nou centre està ubicat i es continua amb la canalització subterrània.

**12. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA**

Reparacions d'esquerdes de formigó en façana prefabricada de formigó.  
Retirada de xarxes de protecció.  
Repessos de finalització d'obra.

**13. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0**

Les obres es donen per finalitzades quedant pendent la connexió i comprovacions.

**14. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja.  
Aportació de nucli per a reblert de la rampa d'accés a la platja.  
Desmuntatge de bancs de formigó.

**15. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA**

L'obra ha començat amb la renovació del cablejat existent i la instal·lació dels equips en via.

27 d'abril de 2018