

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 30 de abril al 6 de mayo de 2018

### 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Montaje de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el montaje del pasamano.

Instalación de las luminarias tipo LED de la pasarela (tramo central y rampa 3).

Encofrado para regularizar un tramo de pasarela de hormigón (zona estrep 3).

Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan los trabajos de montaje del pasamano.

Instalación de luminarias tipo LED (tramo rampa 2).

Montaje e instalación de los ascensores.

### 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Han terminado los trabajos de enganche a la red de MT y en breve se iniciarán los trabajos en la terminal de Europort para pasar los consumos al nuevo centro.

### 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contraincendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.

### 4. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

Conexiones hidráulicas.

### 5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.

### 6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Trasdosados de tabiquería de cartón yeso.

Acabados de cubiertas, láminas de aislamiento térmico y capa de acabado.

Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación.

Canalizaciones de instalaciones eléctricas.

### 7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Instalación de saneamiento planta baja.

Instalaciones de pasos y acometidas de instalaciones en entrada de edificio.

Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.

Pared de carga foso de ascensor y caja de escalera.  
Hormigonado de chapas de compresión en forjados.

**8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**

Remates de vallado perimetral en explanada  
Remates de muro perimetral.

**9. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA**

Obra finalizada.

**10. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de desplazamiento de colector frente oficinas de Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2.

**11. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA**

El nuevo centro está ubicado y se continúa con la canalización subterránea.

**12. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA**

Reparaciones de fisuras de hormigón en fachada prefabricada de hormigón.

Retirada de redes de protección.

Repasos de finalización de obra y limpieza.

**13. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0**

Las obras se dan por terminadas quedando pendiente la conexión y comprobaciones.

**14. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**

Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.

Aportación de núcleo para relleno de la rampa de acceso a la playa.

Desmontaje de bancos de hormigón.

**15. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA**

La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación de los equipos en vía.

27 de abril de 2018