

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 7 al 13 de maig de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Continuen les tasques de muntatge dels travessers de la barana. També continuen les tasques de muntatge del passamà.

Retirada dels encofrats per rehabilitar els trams de passarel·la de formigó.

Connexió de cablejat al quadre i a l'armari de control dels ascensors

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Han finalitzat els treballs de connexió a la xarxa de MT i en breu s'iniciaran els treballs a la terminal d'Europort pera passar els consums al nou centre.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

6. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Trasdossats de envans de cartró guix.

Particions d'envans de cartró guix.

Aïllament tèrmic de façana amb projectat.

Acabats de cobertes, làmines d'aïllament tèrmic i capa d'acabat.

Conduccions de climatització. Conductes de fibra y ventilació.

Canalitzacions de instal·lacions elèctriques.

7. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Instal·lacions de passos i escomeses de instal·lacions a l'entrada d'edifici.

Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.

Formigonat de xapes de comprensió en forjats.

8. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Acabats de tancat perimetral en esplanada.

Acabats de mur perimetral.

9. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitat-se desviament provisional junt a atracades 1 i 2.

10. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA

El nou centre està ubicat i es continua amb la canalització subterrània.

11. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0

Les obres es donen per finalitzades quedant pendent la connexió i comprovacions.

12. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja.

Aportació de nucli per a reblert de la rampa d'accés a la platja.

Demolició del mur de fàbrica.

Encofrat i formigonat del nou mur.

13. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA

L'obra ha començat amb la renovació del cablejat existent i la instal·lació dels equips en via.

4 de maig de 2018