

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 7 al 13 de mayo de 2018

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Montaje de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el montaje del pasamano.

Retirada del encofrado para rehabilitar los tramos de pasarela de hormigón.

Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan los trabajos de montaje del pasamano.

Conexión del cableado al cuadro y al armario de control de los ascensores.

2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Han terminado los trabajos de enganche a la red de MT y en breve se iniciarán los trabajos en la terminal de Europort para pasar los consumos al nuevo centro.

3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contra incendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.

4. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

Conexiones hidráulicas.

5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón.

6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Trasdosados de tabiquería de cartón yeso.

Particiones tabiquería de cartón yeso.

Aislamiento térmico de fachada con proyectado.

Acabados de cubiertas, láminas de aislamiento térmico y capa de acabado.

Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación.

Canalizaciones de instalaciones eléctricas.

7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Instalaciones de pasos y acometidas de instalaciones en entrada de edificio.

Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.

Hormigonado de chapas de compresión en forjados.

8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Remates de vallado perimetral en explanada
Remates de muro perimetral.

9. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de desplazamiento de colector frente oficinas de Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2.

10. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA

El nuevo centro está ubicado y se continúa con la canalización subterránea.

11. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0

Las obras se dan por terminadas quedando pendiente la conexión y comprobaciones.

12. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.

Aportación de núcleo para relleno de la rampa de acceso a la playa.

Demolición del muro de fábrica.

Encofrado y hormigonado del nuevo muro.

13. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA

La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación de los equipos en vía.

4 de mayo de 2018