

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 14 al 20 de mayo de 2018

### 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Montaje de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el montaje del pasamano.

Retirada del encofrado para rehabilitar los tramos de pasarela de hormigón.

Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan los trabajos de montaje del pasamano.

Conexión del cableado al cuadro y al armario de control de los ascensores.

### 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han terminado el traspaso de receptores de la antigua estación a la nueva.

Durante la semana y una vez desconectada de la red la antigua estación procederemos a su demolición.

### 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contra incendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.

### 4. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

### 5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Remates de obra.

### 6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Trasdosados de tabiquería de cartón yeso.

Particiones tabiquería de cartón yeso.

Aislamiento térmico de fachada con proyectado.

Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación.

Canalizaciones de instalaciones eléctricas.

Aislamiento térmico sobre hoja interior proyectado.

### 7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Montaje de estructura caja de escalera y montaje de escalera.

Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja.

Colocación de aislamientos térmicos bajo solera.

Hormigonado de chapa de compresión en solera planta baja.

Cerramiento hoja interior fábrica de bloque.

**8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL**

Remates de obra.

**9. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Finalizarán los trabajos de desplazamiento de colector frente oficinas de Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2; a principios de semana se pavimentará y se restablecerá la circulación.

**10. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA**

El nuevo centro está ubicado y se continúa con la canalización subterránea.

**11. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0**

Las obras se dan por terminadas quedando pendiente la conexión y comprobaciones.

**12. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**

Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa.

Aportación de núcleo para relleno de la rampa de acceso a la playa.

Encofrado y hormigonado del nuevo muro.

Demolición de las isletas centrales y reposición del pavimento.

Ejecución de los pasos de peatones elevados.

**13. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA**

La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación de los equipos en vía.

Se da por terminado la renovación del cableado y se está llevando a cabo la instalación de los equipos de control.

**14. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA**

Trabajos de replanteo y localización de servicios.

11 de mayo de 2018