

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 28 de maig al 3 de juny de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Continuen les tasques de muntatge dels travessers de la barana. També continuen les tasques de muntatge del passamà.

Retirada dels encofrats per rehabilitar els trams de passarel·la de formigó.

Muntatge dels travessers de la barana (tram rampa 2). Així mateix, continuen els treballs de muntatge del passamà.

Connexió de cablejat al quadre i a l'armari de control dels ascensors

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Han finalitzat el traspàs de receptors de l'antiga estació a la nova.

Durant la setmana i una vegada desconnectada de la xarxa l'antiga estació es procedirà a la seva demolició.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

4. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Trasdossats de envans de cartró guix.

Particions d'envans de cartró guix.

Replanteig de fàbrica obra vista.

Aïllament tèrmic de façana amb projectat.

Conduccions de climatització. Conductes de fibra y ventilació.

Canalitzacions de instal·lacions elèctriques.

5. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Formigonat de xapes de comprensió en solera planta baixa.

Particions interiors de fàbrica de bloc vist.

Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera.

Instal·lacions de sanejament planta primera.

6. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

7. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA

El nou centre està ubicat i es continua amb la canalització subterrània.

8. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0

Les obres es donen per finalitzades quedant pendent la connexió i comprovacions.

9. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Encofrat i formigonat del nou mur.

Col·locació de tanca tipus RIVISA en el mur de formigó.

Execució de base per a quadre de CCV de la passarel·la.

Replanteig de la nova vorera, zones enjardinades i prisma de serveis.

Execució del prisma de serveis.

10. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA

L'obra ha començat amb la renovació del cablejat existent i la instal·lació dels equips en via.

Es dona per terminada la renovació de cablejat y s'està portant a terme la instal·lació dels equips de control.

11. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Després dels treballs de replanteig i localització de serveis s'iniciaran les primeres excavacions per les cimentacions de l'estructura del rack a construir.

25 de maig de 2018