

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 11 al 17 de junio de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**  
Obra finalizada.
  
- 2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**  
Se han terminado los trabajos de demolición de la antigua estación y se está procediendo a la puesta en marcha del sistema de presurización.  
Los centros están funcionando en perfectas condiciones.
  
- 3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**  
Se continúa con los últimos trabajos en la estación de bombeo así como pruebas de la instalación.
  
- 4. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA**  
Cerramiento pared de fábrica obra vista, hoja exterior de fachada.  
Colocación de carpinterías de madera.  
Pintura plástica interior primera mano.  
Colocación de carpinterías y cerramientos de aluminio.
  
- 5. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**  
Hormigonado de solera planta baja.  
Particiones interiores de fábrica de bloque visto plantas baja y primera.  
Cerramiento hoja interior fábrica de bloque en planta primera.  
Instalaciones de saneamiento planta primera.  
Impermeabilización de cubierta según capas especificadas en proyecto.  
Bandejas de distribución de instalaciones en PB y P1.
  
- 6. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**  
Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.  
Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

**7. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA**

Terminados los trabajos de tendido de las líneas de MT estando la instalación a la espera de la recepción por parte de ENDESA.

**8. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0**

Obra finalizada.

**9. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**

Colocación de valla tipo RIVISA en el muro de hormigón.

Ejecución de base para cuadro de CCV de la pasarela.

Demolición de muro de fábrica y gestión de los escombros.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente al lado de la valla con ADIF.

Colocación de bordillo tipo T1 para formación de jardinera adosada al muro de ADIF.

**10. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA**

En breve se realizarán las pruebas de funcionamiento. Se terminaron los trabajos de montaje e instalación de los equipos.

**11. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA**

Tras los trabajos de replanteo y localización de servicios se iniciarán las excavaciones para las cimentaciones de la estructura del rack a construir.

8 de junio de 2018