

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 18 al 24 de juny de 2018

1. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Han finalitzat els treballs de demolició de l'antiga estació i s'està procedint a la posada en marxa del sistema de pressurització.

Els centres estan funcionant en perfectes condicions.

2. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continua amb els últims treballs a l'estació de bombeig així com proves de la instal·lació.

3. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Tancament mur de fàbrica obra vista, fulla exterior de façana.

Col·locació de fusteries de fusta.

Pintura plàstica interior primera mà.

Col·locació de lluminàries i complements de instal·lacions.

4. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Particions interiors de fàbrica de bloc vist plantes baixa i primera.

Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera.

Instal·lacions de sanejament planta primera.

Impermeabilització de coberta segons capes especificades en projecte.

Safates de distribució de instal·lacions en PB i P1.

5. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

6. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA

Finalitzats els acabats d'estesa de les línies de MT estant la instal·lació a l'espera de la recepció per part d'ENDESA.

7. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Col·locació de tanca tipus RIVISA en el mur de formigó.

Demolició de mur de fàbrica i gestió de runes.

Reparació de la base del mur de formigó.

Demolició de paviment de barreja bituminosa en calent al costat de la tanca amb ADIF.

Col·locació de vorada tipus T1 per a formació de jardineria adossada al mur d'ADIF.

8. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA

En breu es realitzaran les proves de funcionament . Van finalitzar els treballs de muntatge e instal·lació dels equips.

9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Després dels treballs de replanteig i localització de serveis s'iniciaran les excavacions per les cimentacions de l'estructura del rack a construir.

10.URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL

Excavació de rasa per a serveis.

Col·locació de tubs corrugats per al pas de serveis.

Formigonat del prisma de serveis.

15 de juny de 2018