

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 9 al 15 de juliol de 2018

1. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

Es donen per finalitzats els treballs principals a l'espera que en les pròximes setmanes es facin les rematades finals.

Els centres estan funcionant en perfectes condicions.

2. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Després de les feines d'execució de l'obra resten pendents de realitzar les proves prèvies a la posada en funcionament de la instal·lació.

3. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Aplicació d'acabat en façana SATTE.

Pintura plàstica interior primera mà.

Col·locació d'elements de serralleria, trencaigües i rematades de coberta.

Col·locació de lluminàries i complements de instal·lacions.

4. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Col·locació aïllament tèrmic en façana.

Col·locació de panells d'acabat fulla exterior façanes.

Particions interiors de fàbrica de bloc vist plantes baixa i primera.

Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera i planta baixa.

Safates de distribució de instal·lacions en PB i P1.

Distribució de conductes de ventilació en planta baixa.

Distribució de tubs de refrigeració en planta primera.

Distribució de instal·lacions elèctriques i de comunicacions.

5. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.

Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

6. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA

Finalitzats els acabats d'estesa de les línies de MT estant la instal·lació a l'espera de la recepció per part d'ENDESA.

7. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Reparació de la base del mur de formigó.

Demolició de paviment de barreja bituminosa en calent al costat de la tanca amb ADIF.

Col·locació de vorada tipus T1 per a formació de jardineria adossada al mur d'ADIF.

Col·locació de tanca tipus RIVISA sobre el mur de formigó.

8. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA

Han finalitzat les proves de funcionament.

9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

10. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL

Excavació de rasa per a serveis.

Col·locació de tubs corrugats per al pas de serveis.

Formigonat del prisma de serveis.

Excavació de rasa per a fonamentació de mur.

11. NOVA LÍNIA D'ATRACADA AL MOLL CANTÀBRIA

Col·locació d'encofrats.

Col·locació d'armadura metàl·lica.

6 de juliol de 2018