

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2019

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Repicat de coberta, sanejat de formigó, preparació per reforços.
Encofrat de recrescut de planta sobrecoberta, col·locació d'armadura.
Formigonat de llosa i estructura sobrecoberta.
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.
Aplicació de tractament inhibidor en patologies de façana de formigó.
Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.
Muntatge reforços estructurals metàl·lics.
Muntatge de sub-estructura (pre-marcs) de suportació de fusteries d'alumini i murs cortina.

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Treballs d'urbanització, paviments exteriors, col·locació de graons.
Treballs de serralleria, modificació d'escaleres i baranes.
Instal·lacions de clima muntatge de conductes i maquinària.
Instal·lacions elèctriques, muntatge de lluminàries.
Instal·lacions de fontaneria, sala de caldera i producció d'ACS.
Col·locació de paviment de gres interior.
Pintura en panells prefabricats de façana.
Replantejos de falsos sostres.
Repasades prèvies a la finalització d'obra.

3. REORDENACIÓ D'ACCESSOS EN ESPLANADA DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Després dels treballs de pavimentació s'executarà la senyalització de la zona.
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

4. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Els treballs consisteixen en la execució d'un nou vial interior en la zona d'ampliació del moll de la Química, dotant-lo de xarxa de col·lectors, en enllumenat i xarxa contra incendis. Els pròxims dies es realitzaran feines de replanteig i localització de serveis.
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

5. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA AL MOLL D'ARAGÓ

Tall amb disc del paviment existent.
Demolició del paviment existent i gestió dels residus.
Excavació de rasa i gestió dels residus.
Compactació de fons de rasa i estesa de base de 10cm de formigó.
Col·locació de tub per formar el col·lector d'aigües pluvials.
Formigonat de protecció del tub del col·lector.

Estesa i compactació del tot-ú de reblert de la rasa.
Execució de nous pous de registre i embornals.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL DE RIBERA
Finalització de l'obra.

25 d'octubre de 2019