

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 18 al 24 de noviembre de 2019

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Picado de hormigón de fachadas según clasificación de patologías.
Aplicación de tratamientos de reparación según clasificación.
Montaje refuerzos estructurales metálicos.
Montaje de subestructura (premarcos) de soportación de carpinterías de aluminio y muros cortina.

2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Trabajos de urbanización, pavimentos exteriores, colocación de escalones.
Trabajos de cerrajería, modificación de escaleras y barandillas.
Instalaciones de clima montaje de conductos y maquinaria.
Instalaciones eléctricas, montaje de luminarias.
Pintura interior en paredes y techos.
Montaje de carpinterías, puertas y separaciones de HPL en vestuarios.
Repasos previos a finalización de obra.

3. REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EXPLANADA DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Tras los trabajos de pavimentación se ejecutará la señalización vertical de la zona.
Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona.

4. VIAL INTERIOR DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de ejecución de colectores.
Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona.

5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE JUNTO A LOS SILOS DE SITASA EN EL MUELLE DE ARAGÓN

Corte con disco del pavimento existente.
Demolición del pavimento existente y gestión de los residuos.
Excavación de zanja y gestión de residuos.
Compactación del fondo de zanja y extendido de base de 10cm de hormigón.
Colocación de tubo para formar el colector de aguas pluviales.
Hormigonado de protección del tubo del colector.
Extendido y compactación de zahorras de relleno de la zanja.
Ejecución de nuevos pozos de registre y sumideros.

6. INSTALACIÓN DE NUEVAS BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL VIAL DE RIBERA

Retirada de barrera de seguridad existente.
Instalación de nuevos soportes para la barrera.
Instalación de nueva barrera de seguridad.

15 de noviembre de 2019