

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 4 al 10 de febrer de 2019

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Posada en funcionament de instal·lacions de clima.
Posada en funcionament de instal·lacions elèctriques.
Posada en funcionament de instal·lacions de sistemes de seguretat.
Posada en funcionament de instal·lacions de comunicacions.
Col·locació de cobre-murs d'ampit de coberta.
Repassades generals de finalització d'obra.
Neteja general de parets.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Després dels treballs d'estesa d'aglomerat s'executaran la col·locació de senyalització vertical i horitzontal, així com, rematades de les línies de serveis.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Col·locació de panot definitiu en vorera.
Execució de zones d'espera en ascensors i final de rampa.
Execució de mur per a banc.
Treballs de jardineria.
Neteja de la vorera acabada.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Obra finalitzada.

5. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Muntatge del sistema de drenatge perimetral de la llosa i omplert de graves.
Armat de murs perimetrals de llosa.
Muntatge de instal·lació de sanejament evacuació planta baixa.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ

Execució d'embornals.
Neteja d'obra acabada.
Execució del nou paviment.

7. SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE COLUMNES D'ENLLUMENAT AL DIC DE LLEVANT

Treballs de subministrament de columnes d'enllumenat al dic.

1 de febrer de 2019