

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 21 al 27 de setembre de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la caixa d'escala.

Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la planta sobre-coberta.

Continuen els treballs d'alineació i segellat dels cristalls col·locats fins ara.

Continuen les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins les diferents caixes de derivació de cada planta.

Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de climatització.

Continuen els treballs de muntatge de l'ascensor principal.

Muntatge de falsos sostres de lames en planta segona.

Instal·lació de mampares divisòries en plantes tercera i quarta.

Instal·lació de paviments vinílics en plantes segona i tercera.

Instal·lació de lluminàries oficines.

2. XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS

Han finalitzat, la instal·lació de línies d'aigua i hidrants, així com, la reposició dels últims trams de paviments.

Resten pendents les proves de bon funcionament per a la seva recepció.

3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS PORTUÀRIES

Continuen els treballs de muntatge de suport en façana i muntatge de les càmeres.

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

Finalitzant el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de ferrocarril i carretera en varies zones del Port.

5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Continuació de la reparació de les noves corretges de coberta (IPE's-200), amb el raspat, aplicació de imprimació, pintura intumescent i esmalt de color negre.

Continuació els treballs de muntatge de la coberta inclinada amb la col·locació de les noves corretges i panells.

Col·locació de la resta de platines a la part superior del primer pòrtic de formigó. Després es soldarà tota la resta de l'estructura de les "corbates".

Continuació del muntatge del tancament provisional per les obertures laterals (alumini i panells de cartró-guix).

Continuació de la col·locació de la safata pel pas de instal·lacions (sostre de planta baixa).

Pintat sostre planta baixa (sota altell) amb pintura plàstica de color negre.
Recepció a obra, d'estructura metàl·lica pel suport dels envans de cartró-guix i de la caixa de claraboia. Posterior pintat de l'estructura.

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA

S'està acabant l'estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució i es continua amb les entrades als clients.

L'operadora Orange ha connectat "el punt neutre" al moll Aragó amb la seva xarxa externa. La Guàrdia Civil Fiscal el seu primer client.

7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I

Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànguils Zingt i Darss amb materials tipus nucli o escullera de banqueta, transport per mar al port de Tarragona i abocament en les posicions pertinents.

Dins el port, càrrega del gànquil Ardenza amb materials tipus escullera de banqueta i balast per a la realització de la part superior de la banqueta.

Construcció de caixons.

8. REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL RELLOTGE

Continuació dels treballs per repassar les soldadures executades fins ara (platines de 8 mm soldades a les ales de les biguetes).

Execució de nous cordons de soldadura.

9. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE LLUITA CONTRA-INCENDIS

En breu finalitzaran les últimes actuacions.

18 de setembre de 2020